



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА»
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КГБУ «УАДиТ»)

ул. Луначарского, д.100, г. Пермь, 614045, тел. (342) 244-98-29, факс. (342) 244-90-36, 244-74-77,
e-mail: uad@permkrai.ru ОКПО 70864392, ОГРН 1035900096462, ИНН/КПП 5902192934 / 590201001

13.01.2014

№ 40/242

Министру транспорта и связи

Пермского края

В.А. Митюшникову

О предоставлении отчетности

Уважаемый Владимир Александрович!

Направляю Вам отчетность на 01.01.2014 г. в составе:

- 1) Отчет о поступлении и использовании бюджетных средств в виде субсидий на 01.01.2014 г. (приложение № 4 к соглашению от 14.01.2013 г.)
1 экз. на 6 л.
- 2) Отчет о поступлении и использовании остатков субсидий 2011г. на 01.01.2014 г. (приложение № 4 к соглашению от 14.01.2013 г.)
1 экз. на 1 л.
- 3) Отчет о результатах исполнения государственного задания по состоянию на 01.01.2014 г. (приложение № 5 к соглашению от 14.01.2013 г.)
1 экз. на 2 л.

Руководитель

С.И. Белоконь

Отчет о результатах исполнения государственного задания по состоянию на 01.01.2014

Качество оказываемой государственной услуги

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1.Выполнение научно-исследовательских и внедренческих работ по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края и сооружений на них	% исполнения, количество рецензий по результатам выполненных работ	%	100	100	Предоставление рецензий
2.Оказание государственной услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и дорожных объектов	Соответствие принятых объектов действующим ГОСТ, СНиП и техническим регламентам	Км.	3138,299	3138,299	Статистическая отчетность
3. Оказание государственной услуги по содержанию и эксплуатации пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г.Перми	Обеспечение функционирования пассажирских причалов Речного вокзала в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и техническими регламентами	кв.м.	14418,0	14418,0	Перечень имущества находящегося на праве оперативного управления
4.Оказание государственной услуги по текущему и капитальному ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь I г. Перми	Соответствие выполненных работ действующим ГОСТ, СНиП и техническим регламентам.	кв.м.	1124,1	0	Отчет о комплексном обследовании пассажирских причалов
5. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Соответствие принятых объектов действующим ГОСТ, СНиП и техническим регламентам.	км.	47,7	27,45	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
6. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Соответствие принятых объектов действующим ГОСТ, СНиП и техническим регламентам.	км.	228,4	221,4	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
7. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Обеспечение необходимого уровня содержания автодорог (допустимый, средний, высокий) согласно требований ОДМ 218.0.000.-2003 и ГОСТ Р 50597-93, в соответствии с Приложением 2.	Км.	3138,299	3138,299	Перечень региональных автодорог находящихся на балансе учреждения

Руководитель учреждения

С.И. Белоконь

Первый зам. руководителя

С.А. Лазарев

Зам. руководителя

О.П. Афанасьев

Начальника отдела ОСиС

В.В. Кузнецов

Начальник ОЭиБДД

Ю.В. Миоресов

Отчет о результатах исполнения государственного задания по состоянию на 01.01.2014

Объемы оказываемой государственной услуги

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Источник информации о фактическом значении показателя
1.Выполнение научно-исследовательских и внедренческих работ по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края и сооружений на них	ед.	1	1	Акты приемки выполненных работ
2.Оказание государственной услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и дорожных объектов	Км.	3138,299	3138,299	Статистическая отчетность
3.Оказание государственной услуги по содержанию и эксплуатации пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г.Перми, Общая площадь причалов (площадь)	кв.м.	14418,0	14418,0	Акты выполненных работ по комплексному инженерному обследованию и текущему ремонту
4. Оказание государственной услуги по текущему и капитальному ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь I г. Перми, Площадь причалов подлежащих ремонту (площадь)	кв.м.	1124,1	0	Акты выполненных работ по комплексному инженерному обследованию и текущему ремонту
5. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км.	47,7	27,45	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
6. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км.	228,4	221,4	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
7. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км.	3138,299	3138,299	Перечень региональных автодорог находящихся на балансе учреждения

Руководитель учреждения

Первый зам. руководителя

Зам. руководителя

Начальника отдела ОСиС

Начальник ОЭиБДД

С.И. Белоконь

С.А. Лазарев

О.П. Афанасьев

В.В. Кузнецов

Ю.В. Мюресов

Отчет

о поступлении и использовании бюджетных средств, в виде субсидий по состоянию на 01.01.2014 года
КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края

	Наименование объектов	КОСГУ	(в рублях)				Причины неиспользования поступивших субсидий
			Остаток неиспользованного объема финансирования субсидий по состоянию на 01.01.2013	Объем поступивших субсидий нарастающим итогом с начала года	Кассовый расход нарастающим итогом с начала года	Остаток неиспользованного объема финансирования субсидий по состоянию на 01.01.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автодорог							
бюджет ПК	Восточный обход г.Перми(II очередь)	226	0,00	7 512 843,83	7 512 843,83	0,00	
		310	0,00	872 179 584,33	872 179 584,33	0,00	
бюджет ПК	Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, уч. Березники-Соликамск, км 292+560-313+110	226	0,00	1 757 001,03	1 650 737,83	106 263,20	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
		310	0,00	109 135 465,91	67 194 431,87	41 941 034,04	
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Буть а/д Оханск-Б.Соснова	226	0,00	729 002,99	729 002,99	0,00	
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Заимка а/д Кунгур-Соликамск-Лысьва	226	0,00	1 476 500,00	425 550,90	1 050 949,10	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Камелька а/д Кудымкар-Пожва	226	0,00	1 459 800,00	1 459 800,00	0,00	
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Кыдзыс а/д Юксеево-Коса	226	0,00	568 841,11	568 841,11	0,00	
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Лукшерка а/д Гайны-У.Черная-Керос	226	0,00	631 258,85	631 258,85	0,00	

бюджет ПК	Мостовой переход через р. Нерестовка а/д Черновское-гр. Удмуртии	226	0,00	1 428 200,00	1 428 200,00	0,00	0,00	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Пожва а/д Кудымкар- Пожва	226	0,00	857 083,92	509 682,38	347 401,54	0,00	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Тодья а/д Гайны-У. Черная-Керос в Гайнском р-не Пермского края	226	0,00	1 364 200,00	635 110,17	729 089,83	0,00	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Мостовой переход через ручей а/д Гайны-У. Черная в Гайнском р-не Пермского края	226	0,00	464 700,00	464 700,00	0,00	0,00	
		224	0,00	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	
		226	0,00	4 955 241,00	4 955 241,00	0,00	0,00	
бюджет ПК	Автомобильная дорога Пермь - Березники, км 25+780-37+024	310	0,00	271 484 102,65	271 484 102,65	0,00	0,00	
		330	0,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
		226	0,00	15 299 197,18	15 299 197,18	0,00	0,00	
		290	0,00	3 085 215,00	3 085 215,00	0,00	0,00	
бюджет ПК	Реконструкция участка Шоссе Космонавтов от р.Мулянка до аэропорта Большое Савино	310	0,00	42 548 997,76	0,00	42 548 997,76	0,00	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
		330	0,00	1 276 766,00	1 276 766,00	0,00	0,00	

бюджет ПК	Реконструкция автомобильных дорог "Пермь-Березники" в Добрянском районе Пермского края и "Кунгур-Соликамск" в Усольском районе Пермского края с устройством стационарных пунктов весового контроля	226	0,00	3 946 707,06	1 817 275,27	2 129 431,79	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Реконструкция а/д Пермь-Березники с устройством доп. полосы движения для а/транспорта в сторону подъема в Добрянском районе	224	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00	
		226	0,00	960 475,76	960 475,76	0,00	
		290	0,00	454 927,00	454 927,00	0,00	
		310	0,00	279 451 431,32	268 900 940,20	10 550 491,12	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Автомобильная дорога Барда-Куеда, уч. 15-30 км, км 30-53 в бардымском и Куединском районе	330	0,00	584 761,00	584 761,00	0,00	
бюджет ПК	Реконструкция мостового перехода через р.Вижайка на а/д Кудымкар-Пожва км 23+947 в Юсьвенском районе Пермского края	226	0,00	491 700,00	491 700,00	0,00	
бюджет ПК	Реконструкция мостового перехода через р.Сарабаиха на км 31+537 на а/д Пермь-У.Качка в Пермском районе Пермского края	226	0,00	196 975,83	196 975,83	0,00	
бюджет ПК	Реконструкция мостового перехода через р.Серая на а/д Пермь-У.Качка км 41+812 в Пермском районе Пермского края	226	0,00	303 736,76	303 736,76	0,00	
бюджет ПК	Строительство объездной дороги п.Куеда Пермского края с путепроводом через железную Дорогу	226	0,00	286 557,55	286 557,55	0,00	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Автомобильная дорога Пермь-Березники, участок км 20+639-км 22+157	226	0,00	1 113 300,00	0,00	1 113 300,00	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии

бюджет ПК	Реконструкция автомобильных дорог Кунгур-Соликамск, Соликамск-Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством площадок для размещения передвижных пунктов весового контроля	226	0,00	256 491,38	0,00	256 491,38	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Реконструкция мостового перехода через р.Бадья на ад Кудымкар-Пожва км 47+933 в Юсьвенском р-не Пермского края	226	0,00	326 144,58	0,00	326 144,58	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Реконструкция мостового перехода через р.Качка на ад Пермь-У.Качка км 41+567 в Пермском р-не Пермского края	226	0,00	110 839,14	0,00	110 839,14	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Реконструкция мостового перехода через р.Качка ,км 48+685 в Пермском районе Пермского края	226	0,00	286 760,86	286 760,86	0,00	
	ИТОГО		0,00	1 631 546 240,06	1 525 849 072,32	105 697 167,74	
II	Капитальный ремонт автодорог						
бюджет ПК	Субсидии на капитальный ремонт		43 713 135,04	1 096 169 152,54	941 249 939,62	198 632 347,96	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии. Возврат неиспользованного аванса 2012г. в сумме 395096,95, Дог Д-264/12/Д 15.10.12 кап рем путепров км 3+350 подъезд N1 к г.Кунгуру в Кунгурском р-не Пермского края
	ИТОГО		43 713 135,04	1 096 169 152,54	941 249 939,62	198 632 347,96	
III	Текущий ремонт автодорог						
бюджет ПК	Субсидии на текущий ремонт		27 485 885,14	979 017 490,30	903 705 942,64	102 797 432,80	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
	ИТОГО		27 485 885,14	979 017 490,30	903 705 942,64	102 797 432,80	
IV	Содержание автомобильных дорог						

бюджет ПК	Субсидии на содержание автомобильных дорог	0,00	1 259 018 100,00	1 258 984 182,58	33 917,42	Поступление средств в последние рабочие дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
	ИТОГО	0,00	1 259 018 100,00	1 258 984 182,58	33 917,42	
V						
Содержание учреждения						
бюджет ПК	Субсидии на содержание учреждения	0,00	75 334 900,00	75 334 900,00	0,00	
	ИТОГО	0,00	75 334 900,00	75 334 900,00	0,00	

VI						
Содержание и эксплуатация пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г. Перми						
бюджет ПК	Содержание и эксплуатация пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г. Перми	0,00	398 513,91	398 513,91	0,00	
	ИТОГО	0,00	398 513,91	398 513,91	0,00	

VII						
Текущий и капитальный ремонт пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г. Перми						
бюджет ПК	Текущий и капитальный ремонт пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г. Перми	0,00	8 036 000,00	8 036 000,00	0,00	
	ИТОГО	0,00	8 036 000,00	8 036 000,00	0,00	

VIII						
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу						
бюджет ПК	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу	0,00	3 576 900,00	3 576 900,00	0,00	
	ИТОГО	0,00	3 576 900,00	3 576 900,00	0,00	

IX	НМВР по вопросам содержания, ремонта, реконструкции а/д					
Бюджет ПК	НМВР по вопросам содержания, ремонта, реконструкции а/д		0,00	297 900,00	297 900,00	0,00
ИТОГО			0,00	297 900,00	297 900,00	0,00

Руководитель



С. И. Белоконь

Главный бухгалтер



С. Н. Логутова

Исполнитель



И. Л. Яшнова

Отчет

о поступлении и использовании остатков субсидий 2011г. по состоянию на 01.01.2014 года
 КТБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края

		(в рублях)			(ежемесячно)	
1	2	3	4	5	6	7
	Наименование объектов	Остаток неиспользованного объема финансирования субсидий по состоянию на 01.01.2013	Объем поступивших субсидий нарастающим итогом с начала года	Кассовый расход нарастающим итогом с начала года	Остаток неиспользованного объема финансирования субсидий по состоянию на 01.01.2014	Причины неиспользования поступивших субсидий
	Строительство автодорог					
бюджет ПК	Автомобильная дорога Кудымкар-Сыктывкар, уч-к Серебрянка-Усть-Черная км 12-38	31 078,43	0,00	31 078,43	0,00	
бюджет ПК	А/д Шоссе Космонавтов, участок от автодорожного моста ч/р Мулянка до ул. Аэродромной	8 259 269,00	0,00	8 259 269,00	0,00	
	ИТОГО	8 290 347,43	0,00	8 290 347,43	0,00	

Руководитель

С.И. Белоконь

Главный бухгалтер

С.Н. Логутова

Исполнитель

И.Л. Яшнова