

Отчет о результатах исполнения государственного задания по состоянию на 01.01.2013

Качество оказываемой государственной услуги

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1. Предоставление услуги по содержанию, эксплуатации, капитальному и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г.Перми, в том числе:					
1.1. Выполнение работ по комплексному инженерному обследованию и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала	Обеспечение функционирования пассажирских причалов Речного вокзала в течение навигационного периода	%	100	50	Результаты проверок контрольно-надзорных органов, собственника пассажирских причалов Речного вокзала, а также иных уполномоченных организаций
1.2. Обеспечение оказания услуг по швартовке и обслуживанию судов	Оказание услуг по швартовке и обслуживанию судов в соответствии с Техническим регламентом безопасности объектов водного транспорта	%	100	0	
2. Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	Соответствие принятых объектов действующим ГОСТ, СНиП и техническим регламентам.	км/п.м	22,2/84,52	17,2/84,52	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
3. Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	Обеспечение необходимого уровня содержания автодорог (допустимый, средний, высокий) согласно требований ОДМ 218.0.000.-2003 и ГОСТ Р 50597-93	км/п.м.	220,2/2249,2	103,55/2221,09	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
4. Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	Обеспечение необходимого уровня содержания автодорог (допустимый, средний, высокий) согласно требований ОДМ 218.0.000.-2003 и ГОСТ Р 50597-93 в соответствии с	Км.	3146,956	3146,956	Акты приемки выполненных работ
4.1 Количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Пермского края	Приложением 2	Чел.	95	37	Статистическая отчетность (данные)
5. Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	% исполнения, кол-во рецензий по результатам выполненных работ	%/шт.	100/ 1 на каждый договор (контракт)	0	Предоставление рецензий

Руководитель учреждения

С.И. Белоконов

Первый зам. руководителя

С.А. Лазарев

Зам. руководителя

О.П. Афанасьев

Начальник ПЭО

Р.Т. Мухаматулина

Начальника отдела ОСиС

В.В. Кузнецов

Начальник ОЭиБДД

Ю.В. Мюросов

Отчет о результатах исполнения государственного задания по состоянию на 01.01.2013

Объемы оказываемой государственной услуги

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Предоставление услуги по содержанию, эксплуатации, капитальному и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г.Перми, в том числе:				
1.1. Выполнение работ по комплексному инженерному обследованию и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала	кв.м.	14418,0	14418,0	Акты выполненных работ по комплексному инженерному обследованию и текущему ремонту
1.2. Обеспечение оказания услуг по швартовке и обслуживанию судов	шт.	1	0	Государственный договор
2. Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	км/п.м.	22,2/84,52	17,2/84,52	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
3. Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	км/п.м.	220,2/2249,2	103,55/2221,09	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
4. Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	км	3146,956	3146,956	Акты приемки выполненных работ
5. Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	Кол-во договоров, шт.	Не менее 2-х	0	Акты приемки выполненных работ
6. Осуществление функций оперативного управления автомобильными дорогами автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и дорожных объектов	Тыс.руб.	69 418,50	69 418,50	АЦК «Финансы»

Руководитель учреждения

Первый зам. руководителя

Зам. руководителя

Начальник ПЭО

Начальника отдела ОСиС

Начальник ОЭиБДД

С.И. Белоконь

С.А. Лазарев

О.П. Афанасьев

Р.Т. Мухаматулина

В.В. Кузнецов

Ю.В. Мюресов

**Отчет  
о поступлении и использовании бюджетных средств, в виде субсидий по состоянию на 01.01.2013 года  
КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края**

	Наименование объектов	Остаток неиспользованного объема финансирования субсидий по состоянию на 01.01.2012	Объем поступивших субсидий нарастающим итогом с начала года	Кассовый расход нарастающим итогом с начала года	( в рублях )		Причины неиспользования поступивших субсидий
					Остаток неиспользованного объема финансирования субсидий по состоянию на 01.01.2013	(ежемесячно)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Строительство автодорог</b>							
бюджет ПК	Восточный обход г.Перми( II очередь)	0,00	789 434 300,00	789 434 300,00	0,00		
бюджет ПК	Автомобильная Дорога Кунгур-Соликамск, км. 292+256-313+100	0,00	1 085 364,00	1 085 364,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Буть а/д Оханск-Б.Соснова	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Займика а/д Кунгур-Соликамск-Лысьва	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Камелька а/д Кудымкар-Пожва	0,00	129 400,00	129 400,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Кындзыис а/д Южеево-Коса	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Лукшерка а/д Гайны-У.Черна-Керос	0,00	129 700,00	129 700,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Нерестовка а/д Черновское-г. Удмуртии	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Пожва а/д Кудымкар-Пожва	0,00	160 900,00	160 900,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через р. Тодья а/д Гайны-У. Черная-Керос в Гайнском р-не Пермского края	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00		
бюджет ПК	Мостовой переход через ручей а/д Гайны-У. Черная в Гайнском р-не Пермского края	0,00	117 400,00	117 400,00	0,00		

бюджет ПК	Автомобильная дорога Пермь-Березники (обход п.Полаяна)	0,00	869 172,19	869 172,19	0,00	
бюджет ПК	Автомобильная дорога Пермь - Березники, км 25+780-37+024	0,00	2 970 453,24	2 970 453,24	0,00	
бюджет ПК	Надземные пешеходные переходы ч/з а/д Южный обход г. Перми в р-не д. Пылаки, Замаараво, Субботино	0,00	114 607,17	114 607,17	0,00	
бюджет ПК	Реконструкция а/д Пермь-Березники с устройством доп. полос движения для а/транспорта в сторону подъема в Добрянском районе	0,00	669 031,03	669 031,03	0,00	
бюджет ПК	Строительство мп ч/р Вильва км 143+500 а/д Кунгур-Соликамск	0,00	477 578,00	477 578,00	0,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>796 801 105,63</b>	<b>796 801 105,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>II Капитальный ремонт автодорог</b>						
бюджет ПК	Капитальный ремонт мп ч/р Городлищенка на автомобильной дороге Пожва-Кама	0,00	512 560,44	512 560,44	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт мп ч/р Малая Тузмика на автомобильной дороге Пожва-Кама	0,00	240 373,10	240 373,10	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Куеда-3-й ПКЗ км 0+00-0+851 в Кудинском р-не Пермского края	0,00	145 706,40	145 706,40	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Черн-Берешагино-Сива км 0+00-3+990 в Очерском р-не Пермского края	0,00	594 043,20	594 043,20	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Пермь-Березники в Добрянском и Усольском районах Пермского края	0,00	10 918 091,00	10 918 091,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Соликамск-Красновышерск км 12+700=16+600, 20+300-24+200, 26+500-32+800	0,00	233 598 190,21	233 598 190,21	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт мп ч/р Щудья а/д Южеево-Коса	0,00	1 455 376,59	1 455 376,59	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск км 188+312, 188+434, 188+515, 199+977	0,00	12 983 750,00	12 983 750,00	0,00	

бюджет ПК	Капитальный ремонт трубы на а/д Карагай-Нердва-Ст. Пашня км 1+548 в Карагайском р-не Пермского края	0,00	2 589 530,00	2 589 530,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Кудымкар-Сыктывкар на уч км 125+000-130+000, км 133+000-142+000, км 142+400-143+700 в Гайнском районе Пермского края	0,00	167 761,64	167 761,64	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Кунгур-Соликамск на уч км 249+000-км 254+000, в том числе строительство останков с автопавильонами на км 250 в Александровском районе	0,00	78 850 607,00	78 850 607,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Оса-Чернушка км 21-28, в т.ч. Мосты ч/р Чиря, Мостовая	0,00	157 383 805,00	157 383 805,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Пермь-У. Качка на уч-ке км 19+000- км 29+390 в Пермском р-не Пермского края	0,00	288 175 919,42	288 175 919,42	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Среднекое-Рождественское км 0+000-8+453 в Ильинском р-не Пермского края	0,00	153 882,58	153 882,58	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт мл ч/р Сам на км 11+950 а/д Коса-Мараты в Коческом р-не пермского края	0,00	1 876 037,00	1 876 037,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт путепровода на км 3+350 на а/д Подъезд к г. Кунгуру № 1 в Кунгурском р-не Пермского края	0,00	26 547 829,28	26 547 829,28	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт трубы на а/д Б. Сооснова-Частье км 56+414 в Чагинском р-не Пермского края	0,00	1 855 010,00	1 855 010,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт трубы на а/д Барда-Кудеа км 32+546 ПИР	0,00	99 608,00	99 608,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Оханск-Б. Сооснова км 36+450	0,00	768 430,00	768 430,00	0,00	
бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Горнозаводск-Гр. Свердловской области, км 19+000-22+900 в Горнозаводском р-не Пермского края	0,00	526 716,80	526 716,80	0,00	
бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Карагай-Нердва-Ст. Пашня км 29+300-35+206 в Карагайском р-не Пермского края	0,00	532 148,80	532 148,80	0,00	
бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кудымкар-Гайны, км 123+122-125+000, 130+000-133, в. Т.ч. Мост ч/р Пырва	0,00	487 423,20	487 423,20	0,00	

Бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кудымкар-Гайны на уч км 125+000-км 130+000, км 133 +000-км 142+400, км 142+400-км 143+700 в Гайнском р-не Пермского края	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
Бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кудымкар-Гайны на уч км 665+000-71+000, 76+000-84+000, коррект. РП	0,00	44 004 135,04	291 000,00	43 713 135,04	Поступление средств в последние дни декабря в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф. КС-3 для получения субсидии
Бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кудымкар-Гайны на уч км 87+830, 89+500-92+500, коррект. РП	0,00	97 951,00	97 951,00	0,00	
Бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кудымкар-Пожва на уч км 55+000-58+800	0,00	500 357,60	500 357,60	0,00	
Бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кунгур-Соликамск на уч км 15+000-17+800, 238+775-247+000, 254+000-257+000	0,00	2 109 608,71	2 109 608,71	0,00	
Бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт мл ч/р Юсьва а/д Кудымкар-Пожва	0,00	248 098,40	248 098,40	0,00	
Бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта а/д С.Петербург-Вологда-Киров-Пермь-Екатеринбург	0,00	954 438,40	954 438,40	0,00	
Бюджет ПК	Разработка ПД и РД капитального ремонта мл ч/р Дикашор, км 43+278 а/д Кудымкар-Пожва в Юсьвенском р-не Пермского края	0,00	385 947,20	385 947,20	0,00	
Бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта ( замена трубы) на автомобильной дороге Б.Соснова-Частые км 56+414 в Чагинском р-не Пермского края	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
Бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта ( устройство новой трубы) на а/д Оханск-Б.Соснова км 36+450 в Б.Сосновском р-не Пермского края	0,00	206 962,00	206 962,00	0,00	
Бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта автомобильной дороги Сретенское-Чермоз в Ильинском р-не Пермского края	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
Бюджет ПК	Капитальный ремонт разработки ПД капитального ремонта мостового перехода через р. Городищенка на км 10+540 а/д Пожва-Кама в Юсьвенском р-не Пермского края	0,00	434 066,76	434 066,76	0,00	
Бюджет ПК	Капитальный ремонт разработки ПД капитального ремонта мостового перехода через р. Маган Тузимка на км 11+500 а/д Пожва-Кама в Юсьвенском р-не Пермского края	0,00	416 651,27	416 651,27	0,00	

бюджет ПК	П/Р разработка ПД на капитальный ремонт мостового перехода через р. Сзм на км 11+950 а/д Коса-Мараты в Коцевском р-не Пермского края	0,00	490 710,12	490 710,12	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт П/Р разработка ПД капитального ремонта мостового перехода через р.Шудья на км 20+025 а/д Южеево-Коса	0,00	381 929,81	381 929,81	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта мостового перехода через р.Лукула на км 14+277 а/д Оханск-Б.Соконова в Оханском р-не Пермского края	0,00	485 477,41	485 477,41	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта трубы на а/д Голдыри-Орда-Октябрьский км 54+303 в Уинском р-не Пермского края	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на а/д Кунгур-Соликамск км 188+312, км 184+434, км 188+515, км 199+977 в Губахинском р-не Пермского края	0,00	357 900,00	357 900,00	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск км 243+929, км 246+314 в Александровском р-не, км 277+983 в Усольском р-не Пермского края	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на а/д Кунгур-Соликамск, км 4+132, 11+717, 19+336, 38+803 в Березовском районе, 60+245, 68+547, 69+427 в Лысьвенском районе Пермского края	0,00	503 198,56	503 198,56	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на а/д Кунгур-Соликамск, км 76+810, км 78+130, км 81+288, км 85+114, км 96+504, км 107+960, км 108+492, км 111+410 в Лысьвенском районе, км 112+724 в Чусовском районе Пермского края	0,00	857 567,61	857 567,61	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на а/д Михино-Уинское, км 1+119 в Ординском р-не, км 7+434, км 9+457 в Уинском р-не Пермского края	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта трубы на а/д Карагай-Нердава-Ст. Пашня км 1+548 в Карагайском р-не Пермского края	0,00	118 354,00	118 354,00	0,00	
бюджет ПК	Устройство автомобильных установок на а/д Горнозаводск-гр. Свердловской обл. км 54+785- км 55+250(справа),(слева)(Г. Гора), км 51+586-км 61+621	0,00	6 780 555,24	6 780 555,24	0,00	





<b>Содержание автомобильных дорог</b>					
Бюджет ПК	Субсидии на содержание автомобильных дорог	0,00	1 236 419 319,11	1 236 419 319,11	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 419 319,11</b>	<b>1 236 419 319,11</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>					
<b>Содержание учреждения</b>					
Бюджет ПК	Субсидии на содержание учреждения	0,00	69 418 500,00	69 418 500,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>69 418 500,00</b>	<b>69 418 500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VI</b>					
<b>Содержание, эксплуатации и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г. Пермь</b>					
Бюджет ПК	Содержание, эксплуатации и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г. Пермь	0,00	3 086 096,03	3 086 096,03	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 096,03</b>	<b>3 086 096,03</b>	<b>0,00</b>

Руководитель

С.И. Белоконов

Главный бухгалтер

С.Н. Долгова

Исп.

И.Л. Яшнова